

18 rue de la Prévention, 14000 Caen
02 31 42 18 06 · contact@epi-prevention-demo.fr
SIRET 89231457800021 · TVA FR12892314578 · APE 8010Z

NON CONFORME

CONTRÔLÉS

20

ANOMALIES

3

ACTIONS OUVERTES

3

ANOMALIES DÉTECTÉES ET ENREGISTRÉES (3)

IN°07 · Extincteurs · EPA 6L

OUVERTE

Zone 1er étage · Palier ascenseur 1er étage

Anomalie : Date de péremption dépassée

Date indiquée sur l'étiquette : janvier 2024.

Action : Remplacement Priorité : Haute Échéance : 31 oct. 2026



IN°12 · Extincteurs · EPA 6L

OUVERTE

Zone 1er étage · Escalier de secours 1er

Anomalie : Manomètre en limite haute de la zone verte

À revérifier au prochain passage.

Action : Vérification Priorité : Moyenne Échéance : 16 déc. 2026



N°02 · RIA · DN25

OUVERTE

Zone RDC · Couloir chambres RDC

Anomalie : Raccord corrodé

Corrosion visible côté RIA. Pas de fuite constatée.

Action : Réparation Priorité : Moyenne Échéance : 30 sept. 2026



INTERVENTION

TYPE D'INTERVENTION

Maintenance préventive

SITE

Maison de retraite — Aile principale

ADRESSE

14 Rue du Mesnil, 14000 Caen

ÉQUIPEMENTS CONTRÔLÉS

Extincteurs + RIA + Désenfumage

DATE PRÉVUE

16 septembre 2026

DÉBUT D'INTERVENTION

16 septembre 2026 à 08:30

CONTACT SUR SITE

Mme Dupuis (directrice) · 02 31 45 67 89

PROCHAINE INTERVENTION PRÉVUE

16 mars 2027

CLIENT

EHPAD Les Lavandes

TECHNICIEN

Bernard Vincent

FIN D'INTERVENTION

11:30 (180 min)

REGISTRE NOMINATIF — 20 ÉQUIPEMENTS CONTRÔLÉS

CONFORMES

17

À SURVEILLER

2

À RÉFORMER

1

N°	NIV / ZONE	IMPLANTATION	TYPE	MARQUE	ANNÉE	VERDICT · OBSERVATION
EXT-01	Aile principale · RDC	Entrée principale, à gauche	EPA 6L	Andrieu	2022	Conforme
EXT-02	Aile principale · RDC	Couloir accueil, face bureau directrice	EPA 6L	Andrieu	2022	Conforme

EXT-03	Aile principale · RDC	Salle à manger, mur Est	EPA 6L	Andrieu	2022	Conforme
EXT-04	Aile principale · RDC	Cuisine, à côté de la fri-teuse	EPA 6L	Andrieu	2022	Conforme
EXT-05	Aile principale · RDC	Palier ascenseur RDC	EPA 6L	Andrieu	2022	Conforme
EXT-06	Aile principale · RDC	Sortie de secours ar-rière	EPA 6L	Andrieu	2022	Conforme
EXT-07	Aile principale · 1er étage	Palier ascenseur 1er	EPA 6L	Andrieu	2022	À réformer — Péremption 2024 dé-passée — remplacement prévu.
EXT-08	Aile principale · 1er étage	Couloir chambres, aile Est	EPA 6L	Andrieu	2022	Conforme
EXT-09	Aile principale · 1er étage	Couloir chambres, aile Ouest	EPA 6L	Andrieu	2022	Conforme
EXT-10	Aile principale · 1er étage	Local infirmerie	EPA 6L	Andrieu	2022	Conforme
EXT-11	Aile principale · 1er étage	Salle commune 1er	EPA 6L	Andrieu	2022	Conforme
EXT-12	Aile principale · 1er étage	Escalier de secours 1er	EPA 6L	Andrieu	2022	À surveiller — Manomètre proche zone rouge, révérier sous 3 mois.
RIA-01	Aile principale · RDC	Hall d'accueil, coffret mural	DN25	Pons	2019	Conforme
RIA-02	Aile principale · RDC	Couloir chambres RDC	DN25	Pons	2019	À surveiller — Raccord corrodé, à changer.
RIA-03	Aile principale · RDC	Salle à manger, angle Nord-Est	DN25	Pons	2019	Conforme
RIA-04	Aile principale · 1er étage	Palier 1er étage	DN25	Pons	2019	Conforme
RIA-05	Aile principale · 1er étage	Salle commune 1er	DN25	Pons	2019	Conforme
DES-01	Aile principale · Toi-ture	Cage d'escalier centrale — exutoire	Exutoire 1m²	Colt	2018	Conforme
DES-02	Aile principale · Toi-ture	Couloir 1er étage — trappe désenfumage	Exutoire 1m²	Colt	2018	Conforme
DES-03	Aile principale · Toi-ture	Salle commune 1er — trappe désenfumage	Exutoire 1m²	Colt	2018	Conforme

CHECKLIST — EXTINCTEURS · 6 CONFORMES · 2 NON CONFORMES

Présence au bon emplacement	OK
État général (corrosion, chocs)	OK
Plombage intact	OK
EXT-12 — Manomètre en zone verte	NOK
ACTION : VÉRIFICATION Précisions : Manomètre proche zone rouge, à revérifier sous 3 mois. Justification sans photo : Photos jointes au dossier papier	
Étiquette d'identification lisible	OK
EXT-07 — Date de péremption non dépassée	NOK
ACTION : REMPLACEMENT Précisions : Péremption dépassée sur l'extincteur N°07 (2024). Remplacement planifié. Justification sans photo : Photos jointes au dossier papier	
Accès dégagé	OK
Support mural solide	OK
CHECKLIST — RIA (ROBINETS D'INCENDIE ARMÉS) · 6 CONFORMES · 1 NON CONFORME	
Intégrité du dévidoir	OK
Pression d'eau suffisante	OK
RIA-02 — Raccord en bon état	NOK
ACTION : RÉPARATION Précisions : Raccord légèrement corrodé sur RIA N°02, à changer. Justification sans photo : Photos jointes au dossier papier	
Tuyau sans coupure ni craquelure	OK
Accessibilité dégagée	OK

Signalétique visible	OK
----------------------	----

Absence de fuite	OK
------------------	----

CHECKLIST — DÉSENFUMAGE · 4 CONFORMES · 1 N/A

Trappes de désenfumage fonctionnelles	OK
---------------------------------------	----

Commandes d'ouverture manuelle accessibles	OK
--	----

Absence d'obstruction	OK
-----------------------	----

Essai de déclenchement réussi	OK
-------------------------------	----

Ventilateurs opérationnels	N/A
----------------------------	-----

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Contrôle semestriel effectué sur les extincteurs, RIA et désenfumage. 3 anomalies constatées, détaillées ci-dessus avec échéance de traitement.

SIGNATURES

TECHNICIEN QUALIFIÉ

Bernard Vincent

Signé électroniquement

Le 16 septembre 2026 à 11:15 — Firovia

REPRÉSENTANT CLIENT

Mme Dupuis

Aucune signature enregistrée.

Rapport généré électroniquement le 16 septembre 2026 à 11:15. Identifiant unique : INT-2026-DEMO-042. La signature apposée par le représentant client atteste de la prise de connaissance du présent rapport et de ses constats.